

Projekty ogólnomiejskie

Lp.	Nazwa projektu	Status realizacji projektu
1.	Zdrowie-Sprawność-Aktywność - II etap projektu "Centrum Sportowe Tysiąclecia" przy Zespole Szkół Elektrycznych (remont sali gimnastycznej)	6 października 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma POWERSUN Sp. z o.o. na kwotę 22 140,00 zł. 23 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 23 czerwca 2021 r. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej.
2.	"Outdoor Training" Park sportowo-rekreacyjny OCR	Zrealizowany
3.	Szybsza pomoc poszkodowanym- zakup motocykla ratunkowego dla pogotowia	Zrealizowany
4.	Modernizacja hali gimnastycznej w I LO przy ul. Brukowej 2 w Białymstoku	6 października 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma POWERSUN Sp. z o.o. na kwotę 22 140,00 zł. 23 grudnia 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą z terminem opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 23 czerwca 2021 r. Trwa weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej. 23 maja 2022 r. podpisano zlecenie z POWERSUN Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyniesienia układu pomiarowego z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu na zewn. budynku I LO w Białymstoku na kwotę 6150 zł brutto z

		terminem realizacji do 30 czerwca 2022 r.
5.	Modernizacja Alejki łączącej Lasek Zwierzyniecki i kampus UwB z ulicami: Wiejską i Świerkową	Zrealizowany
6.	Wyrzucmy smog z naszego miasta	Zrealizowany
7.	Innowacyjny i ekologiczny Białystok - stacja ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2	Zrealizowany
8.	Wybieg dla psów "Psia Łączka"	Zrealizowany
9.	Siłownie dla dzieci (Ul. Węglowa, OSW Dojlidy oraz Szkoła Podstawowa nr 50 przy ul. K. Pułaskiego 96)	Zrealizowany
10.	Zdolne babki	Zrealizowany
11.	Przesunięcie przystanku przy ul. gen. Władysława Andersa tj. wiaty przystankowej od jezdni	Zrealizowany

Projekty osiedlowe			
Lp.	Osiedle	Nazwa projektu	Status realizacji projektu
1.	Piaski	Postaw na zdrowie – siłownia wewnętrzna i zewnętrzna na osiedlu Piaski	Zrealizowany
2.	Piaski	Kreatywny plac zabaw: "Uczymy się i bawimy aktywnie"	Zrealizowany
3.	Białostoczek	Nowe umundurowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku	Zrealizowany

4.	Nowe Miasto	"Radosny plac zabaw" – budowa nowoczesnego, interaktywnego osiedlowego placu zabaw	<p>29 maja 2020 r. ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Educarium Sp. z o.o. na kwotę 497 999,99 zł, z którą podpisano umowę z terminem realizacji do 30 listopada 2020 r. Zamawiający wyznaczył termin na wznowienie prac ze względu na brak kontynuacji działań ze strony Wykonawcy związanych z realizacją umowy. Wykonawca ww. terminu nie dotrzymał. W związku z powyższym podjęte zostaną działania określone umową.</p> <p>11 stycznia 2021 r. Zamawiający odstąpił od umowy z Wykonawcą.</p> <p>3 listopada 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin otwarcia – 24 listopada 2021 r. Postępowanie unieważniono. W przygotowaniu jest kolejne postępowanie przetargowe.</p> <p>30 grudnia 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Termin otwarcia ofert – 18 stycznia 2022 r.</p> <p>Złożono 1 ofertę. 11 lutego 2022 r. rozstrzygnięto postępowanie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HYDROS PLUS na kwotę 782 403,00 zł.</p> <p>3 marca 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji 3 października 2022 r.</p>
5.	Dojlidy	Renowacja małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku	Zrealizowany
6.	Wysoki Stoczek	Siłownia uniwersalna przy Szkole Podstawowej nr 45	Zrealizowany
7.	Bema	Sport, rekreacja i zabawa dla każdego od małego do dużego	Zrealizowany 23 listopada 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano obiekt szkole do użytkowania.
8.	Słoneczny	Ścieżka rowerowa od ulicy	17 grudnia 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wpłynęła 1 oferta. 10 lutego 2022 r.

	Stok	Marczukowskiej do basenu i miasteczka ruchu drogowego	rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. 28 lutego 2022 r. została zawarta umowa z firmą PROBET Joanna Agnieszka Choćko z Białegostoku. Termin realizacji 28 grudnia 2022 r.
9.	Młodych	Strefa aktywności – kompleks sportowo- rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 16 w Białymstoku	Zrealizowany 10 czerwca 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano szkole do użytkowania.
10.	Sienkiewicza	Centrum Aktywności Twórczej Osiedla Sienkiewicza	Zrealizowany
11.	Sienkiewicza	U Staszica – zdrowe przekąski i napoje w ZSTiOzOI	Zrealizowany
12.	Piasta I	Jagódkowy plac zabaw	Zrealizowany 29 maja 2020 r. ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Złożono 5 ofert. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Active Line na kwotę 236 541,60 zł, z którą 24 lipca 2020 r. podpisaną umowę z terminem realizacji do 30 listopada 2020 r. Podpisano aneks wydłużający termin realizacji do dnia 11 grudnia 2020 r. Termin wykonania nie został dotrzymany. Z uwagi na brak możliwości wykonywania nawierzchni poliuretanowej w zimowych warunkach atmosferycznych Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu Podpisano aneks wydłużający termin realizacji do dnia 31 maja 2021 r. 30 czerwca 2021 r. nastąpił odbiór częściowy inwestycji w zakresie placu zabaw z wyłączeniem ogrodzenia i wiaty. 19 sierpnia 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i plac przekazano placówce do użytkowania (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Piastowska 3D).
13.	Mickiewicza	Plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Białymstoku	Zrealizowany 29 maja 2020 r. ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Złożono 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Active Line na kwotę 219 715,88 zł, z którą podpisaną umowę z terminem realizacji do 30 października 2020 r. Podpisano aneks wydłużający termin realizacji do dnia 16 listopada 2020 r., a następnie do dnia 17 grudnia 2020 r. Z uwagi na brak możliwości wykonywania nawierzchni poliuretanowej w zimowych warunkach

			<p>atmosferycznych Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu. Podpisano aneks wydłużający termin realizacji do dnia 10 maja 2021 r. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych planowane jest wydłużenie terminu realizacji.</p> <p>14 maja 2021 r. Zleceniobiorca wykonał opinię konstrukcyjną stanu wiaty ogrodowej, z której wynika, iż nie nadaje się ona do użytkowania, więc zostanie rozebrana. Pisemnie wezwano Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy do dnia 18 czerwca 2021 r. pod rygorem odstąpienia od umowy.</p> <p>27 lipca 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i plac przekazano placówce do użytkowania.</p>
14.	Piasta I	Stworzenie kreatywnej strefy naukowej i rekreacyjnej – modernizacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Białymstoku	Zrealizowany
15.	Sienkiewicza	Jedz zdrowo i kolorowo – warsztaty na wesoło	Zrealizowany
16.	Mickiewicza	Przebudowa alejki im. Profesorów Aliny i Andrzeja Myrchów w celu nadania jej edukacyjno-przyrodniczego charakteru	<p>Zrealizowany</p> <p>31 grudnia 2021 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji i przekazano obiekt użytkownikom: Departamentowi Gospodarki Komunalnej i Zarządowi Dróg Miejskich.</p>
17.	Piasta II	"Hasankowo" plac zabaw dla dzieci przy SP nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku	Zrealizowany
18.	Zawady	Plac zabaw na Zawadach	<p>W 2020 r. wykonano podziały geodezyjne.</p> <p>29 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg. 26 marca 2021 r. otwarto przetarg. Złożono 4 oferty. 19 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację projektu łącznie z projektem osiedlowym pn. „FitPark dla Zawad”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BAOBAB</p>

			<p>BRANDYS Sp. z o.o. na łączną kwotę 774 900,00 zł. Wartość robót projektu „Plac zabaw na Zawadach” – 421 582,50 zł.</p> <p>21 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą Baobab Brandys Sp. z o.o. z terminem realizacji – do 21 listopada 2021 r.</p> <p>24 września 2021 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 21 grudnia 2021 r.</p> <p>27 października 2021 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 12 stycznia 2022 r.</p> <p>25 listopada 2021 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 14 lutego 2022 r. Zostało złożone odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego.</p> <p>3 lutego 2022 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 31 maja 2022 r.</p> <p>9 marca 2022 r. Wojewoda Podlaski uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia na budowę w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.</p> <p>6 maja 2022 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 29 września 2022 r.</p>
19.	Zawady	FitPark dla Zawad	<p>Wykonano podziały geodezyjne. Postępowanie przetargowe w przygotowaniu.</p> <p>29 grudnia 2020 r. ogłoszono przetarg. 26 marca 2021 r. otwarto przetarg. Złożono 4 oferty. 19 kwietnia 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na realizację projektu łącznie z projektem osiedlowym pn. „Plac zabaw na Zawadach”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BAOBAB BRANDYS Sp. z o.o. na łączną 774 900,00 zł. Wartość robót projektu „FitPark dla Zawad” – 353 317,50 zł.</p> <p>21 maja 2021 r. podpisano umowę z firmą Baobab Brandys Sp. z o.o. z terminem realizacji – do 21 listopada 2021 r.</p>

			<p>24 września 2021 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 21 grudnia 2021 r.</p> <p>27 października 2021 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 12 stycznia 2022 r.</p> <p>25 listopada 2021 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 14 lutego 2022 r. Zostało złożone odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę do Wojewody Podlaskiego.</p> <p>3 lutego 2022 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do 31 maja 2022 r.</p> <p>9 marca 2022 r. Wojewoda Podlaski uchylił zaskarżoną decyzję pozwolenia na budowę w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.</p> <p>6 maja 2022 r. został podpisany aneks wydłużający termin realizacji do dnia 29 września 2022 r.</p>
20.	Dziesięciny II	Modernizacja szatni i podpiwniczenia SP47	Zrealizowany
21.	Bojary	"Łąkolandia" – kreatywna zabawa, to ważna sprawa! Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 22	Zrealizowany