

BUDŻET OBYWATELSKI 2023

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE I OSIEDLOWE

Lp	Nazwa projektu	Lokalizacja projektu	Status realizacji projektu
1.	Zielone ławki na Rynku Kościuszki	Rynek Kościuszki	- Wykonawca, który wygrał pierwsze postępowanie przetargowe nie przystąpił do realizacji zamówienia (odstąpił od podpisania umowy). 23 lutego 2024 r. na stronie BIP UM Białystok ukazało się kolejne ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 130 000 złotych netto. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. - Wybrano projekt koncepcyjny, na podstawie którego opracowywana jest dokumentacja projektowa. - Odebrano dokumentację wraz pozwoleniem konserwatorskim oraz pozwoleniem na budowę. - Trwa procedura związana z wyłonieniem wykonawcy prac związanych z realizacją projektu.
2.	Ratownictwo taktyczno-medyczne - Bezpieczny Białystok	Miasto Białystok	Zrealizowany W ramach realizacji projektu Białostocka Straż Miejska otrzymała specjalistyczny pojazd wyposażony w sprzęt ratowniczy. Wyposażenie pojazdu: ✓ 8 plecaków transportowych przeznaczonych do różnego rodzaju działań ratowniczych, ✓ 8 plecaków ratowniczych z systemem apteczek modułowych, ✓ 2 defibrylatory półautomatyczne, ✓ 8 kamizelek medycznych.

Informacja o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego

3.	Prawo jest EKO. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej	Ul. Elektryczna	24 sierpnia 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Wpłynęły 2 oferty. 15 listopada 2023 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 442 800 zł. 27 listopada 2023 r. z oferentem została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 27 września 2024 r. 26 września 2024 r. został podpisany aneks wydłużający termin na opracowanie dokumentacji projektowej do 31 stycznia 2025 r. 27 października 2025 r. została złożona dokumentacja projektowa. 28 listopada 2025 r. został złożony wniosek o pozwolenie na przebudowę ul. Elektrycznej. 26 stycznia 2026 r. została wydana decyzja o pozwolenie na przebudowę ul. Elektrycznej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane to II kwartał 2026 r. 9 kwietnia 2026 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert został przesunięty do 17 sierpnia 2026 r.
4.	Białystok WidziMisie	1. ul. Stary Rynek 2. ul. Wiktorii 3. ul. Młynowa 4. ul. Warszawska 5. ul. Legionowa 6. ul. Kalinowskiego 7. ul. Kilińskiego 8. ul. Świętojańska	Zrealizowany 2 listopada 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą – autorem szlaku WidziMisie, rzeźbiarzem Damianem Kucabą, na zaprojektowanie i wykonanie 8 form rzeźbiarskich – figurek Misiów-Niedźwiadków, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, związanych z historią Białegostoku oraz kontynuujących szlak turystyczny „Białystok WidziMisie”. Wykonano figurki Rzeźbiarza, Kinomana, Handlarza, Misia Bojarskiego, Króla Chanajek, Strażaka, Misia z marionetką i Kupidyna.
5.	Zielone przystanki Białostockiej Komunikacji	1. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, przystanek nr 221	Zrealizowany W ramach realizacji projektu wymieniono 4 tradycyjne wiaty przystankowe na nowe, porośnięte zielenią i z funkcją retencjonowania wody opadowej.

	Miejskiej	2. Al. J. Piłsudskiego, przystanek nr 304 3. ul. Wiejska, przystanek nr 525, 4. ul. Zwierzyniecka, przystanek nr 589	
6.	Białostocki pilotażowy program in vitro		Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono procedurę zapłodnienia pozaustrojowego u 9 kobiet – mieszkanek Białegostoku.
7.	Zazielenimy ronda! – Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego	Rondo gen. Ludwika Kmicic-Skarzyńskiego (skrzyżowanie: ul. Ks. J. Popiełuszki, ul. Wrocławska, gen. Wł. Sikorskiego)	Zrealizowany W ramach realizacji projektu założono rabatę o powierzchni ok. 600 m ² na zieleńcu przy skrzyżowaniu ulic ks. Jerzego Popiełuszki, gen. Władysława Sikorskiego i Wrocławskiej. Nasadzono krzewy, byliny, trawy ozdobne oraz rośliny cebulowe. Dobór gatunkowy ma zapewnić atrakcyjny wygląd rabaty przez cały sezon wegetacyjny. Wśród roślin znajdują się również gatunki miododajne.
8.	Zielone pochłaniacze smogu na ekranach akustycznych	Ekrany pomiędzy ul. gen. Wł. Andersa i Błękitną oraz między ul. gen. Wł. Andersa i ul. Wł. Warneńczyka	Zrealizowany Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń roślinności pyłochwytnej, (tj. pnączy) przy istniejących ekranach akustycznych.
9.	„Jestem bezpieczny na drodze!”	Teren miasta Białystok	Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono w Fundacji CREDU z Sopotu (jedynej firmie w Polsce produkującej tego typu produkty) zestaw „Miasteczko drogowe” w którego skład wszedł autobus, pluszowy pojazd Straży Miejskiej, dwa pluszowe auta samochodowe, dwie maty (zebra i ulica), 12 kompletów słupków z podstawą gumową i tyczkami, 12 znaków drogowych, 4 sygnalizatory podwójne (dla kierowców i dla pieszych).
10.	Nowoczesna	Białostoczek	Zrealizowany

	czytelnia i biblioteka ZSE miejscem edukacji, aktywizacji i integracji	Zespół Szkół Elektrycznych, ul. 1000-lecia P.P. 14	W ramach realizacji projektu przeprowadzono remont biblioteki szkolnej, sali czytelnianej, klatki schodowej, pomieszczenia telewizyjnego oraz zakupiono wyposażenie.
11.	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych – III etap	Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych, ul. 1000-lecia P.P. 14	24 listopada 2023 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu, a 13 grudnia 2023 r. rozstrzygnięto postępowanie. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 89 500 zł. 2 stycznia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 5 czerwca 2024 r. i uzyskaniem pozwolenia na budowę do 5 sierpnia 2024 r. oraz pełnieniem nadzoru autorskiego do 30 listopada 2024 r. 19 czerwca 2024 r. podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji do 7 października 2024 r. oraz uzyskania pozwolenia na budowę do 7 grudnia 2024 r. Dokumentacja projektowa została opracowana. 9 grudnia 2024 r. podpisano aneks wydłużający termin uzyskania pozwolenia na budowę do 28 lutego 2025 r. 7 marca 2025 r. podpisano aneks wydłużający termin uzyskania pozwolenia na budowę do 30 kwietnia 2025 r. 28 marca 2025 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
12.	Rozwój, edukacja, relaks – nowa funkcjonalność pomieszczeń w SZ 16	Antoniuk Zespół Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28	Zrealizowany W ramach realizacji projektu zmodernizowano pomieszczenia świetlicy szkolnej, która pełni jednocześnie funkcje biblioteki z czytelnia oraz miejsca do cichej nauki i prowadzenia zajęć. Utworzono także strefę relaksu na szkolnym korytarzu.
13.	Rozwijamy talenty – modernizacja auli ZS16 w Białymstoku	Antoniuk Zespół Szkół nr 16, ul. Zwycięstwa 28	20 czerwca 2023 r. ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin otwarcia ofert – 4 lipca 2023 r. Termin otwarcia ofert przesunięto na 19 lipca 2023 r. - Postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ogłoszenia o zamówieniu zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż w obiekcie szkoły planowane są

			również inne inwestycje i realizacja dokumentacji we wskazanej formule nie leży w interesie Zamawiającego. • Przeprowadzono postępowanie w formie ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 79 900,00 zł. • 19 kwietnia 2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem jej wykonania do 19 lipca 2024 r. Dokumentacja projektowa została opracowana. • 26 marca 2026 r. otwarto oferty zgłoszone do postępowania przetargowego. Wpłynęło 6 ofert. • 13 marca 2026 r. podpisano zlecenie dla Wykonawcy na wykonanie projektu modernizacji układu zasilającego (przygotowania zasilania do auli) z terminem realizacji do dnia 27 marca 2026 r. • 30 kwietnia 2026 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 1 931 228,50 zł brutto. • 22 maja 2026 r. podpisano umowę z ww. Wykonawcą z terminem realizacji do 22 listopada 2026 r. Natomiast 21 maja 2026 r. podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 690 000,00 zł.
14.	Zjesz smacznie i zdrowo u Andersiaków – modernizacja stołówki Zespołu Szkół Technicznych	Przydworcowe Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, ul. Stołeczna 21	Zrealizowany 5 grudnia 2024 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji. W ramach inwestycji przebudowano i zmodernizowano kuchnię, stołówkę szkolną i pomieszczenia zaplecza kuchennego (wydawalnię, zmywalnię, magazyny produktów i pomieszczenia socjalne). Prace budowlane obejmowały: ✓ rozbiórkę i wykonanie nowych ścian działowych, ✓ obudowę pionów instalacji sanitarnej,

			✓ wykonanie hydroizolacji, ✓ wymianę posadzek, ✓ wykonanie sufitów podwieszanych, ✓ tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, ✓ wymianę stolarki drzwiowej, ✓ odnowienie parapetów, ✓ przygotowanie terenu i konstrukcji wsporczej pod montaż centrali wentylacyjnej. Ponadto przebudowano instalację centralnego ogrzewania, wewnętrzną instalację gazową oraz instalację wentylacji mechanicznej, którą wyposażono w centralę wentylacyjną zlokalizowaną na zewnątrz budynku. Doprowadzono również podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej do miejsc przyszłego montażu urządzeń w kuchni.
15.	Sport dla każdego – od małego do dużego w Zespole Szkół Technicznych	Przydworcowe Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, ul. Stołeczna 21	• 4 września 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 12 września 2023 r. nastąpiło otwarcie 9 złożonych. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 29 500 zł. 9 października 2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji. • 15 listopada 2023 r. podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 26 stycznia 2024 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 30 listopada 2024 r. Podpisano aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę do 13 marca 2024 r. • 28 marca 2024 r. został podpisany kolejny aneks wydłużający terminu opracowania dokumentacji do 25 kwietnia 2024 r. Miasto wezwało wykonawcę do przekazania dokumentacji projektowej. • 12 sierpnia 2024 r. odstąpiono od umowy. Zostały naliczone kary umowne. • 17 września 2024 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 52 890 zł, z którą 15 października 2024 r. podpisano umowę z terminem jej

			realizacji do 15 stycznia 2025 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 30 listopada 2025 r. • 13 stycznia 2025 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do 12 lutego 2025 r. oraz zwiększający wartość do kwoty 66 420 zł. • Podpisano kolejny aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę do 24 marca 2025 r. • W związku z planami inwestycyjnymi spółki ENEA na przedmiotowej działce, przesunięto wszczęcie postępowania przetargowego na roboty budowlane. • 25 lutego 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W związku z kolejnymi pytaniami Wykonawców do postępowania przetargowego termin otwarcia przesunięto na dzień 13 maja 2026 r. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę 2 132 820,00 zł brutto. • 14 lipca 2026 r. podpisano umowę z ww. Wykonawcą z terminem realizacji do 14 listopada 2026 r.
16.	Szkoła z błyskiem – remont szatni Szkoły Podstawowej nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku	Białostoczek Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Radzywińska 11	Zrealizowany W ramach realizacji projektu przeprowadzono kompleksową modernizację szatni szkolnej wraz z wyposażeniem.
17.	Kreatywna Rodzina	Mickiewicza Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gdańska 23/1	Zrealizowany W ramach projektu zrealizowano serię warsztatów dla rodzin. Przeprowadzono zajęcia z zakresu papieroplastyki, florystyki, decoupage, tworzenia papierowej wikliny i inne formy artystyczne.
18.	Czas dla Mam i nie tylko	Dziesięciny II Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Palmowa 28	Zrealizowany W ramach projektu zorganizowane zostały cykliczne zajęcia fitness oraz różnorodne zajęcia techniczne dla kobiet w każdym wieku min.: warsztaty edukacyjne, plastyczne, modowe, makijażowe, kreatywno- ekologiczne, florystyczne.

			Dodatkowo równolegle odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe dla dzieci, które przychodziły razem z mamami. Zajęcia były realizowane w Centrum Aktywności Wielopokoleniowej przy SP 47 przy ul. Palmowej.
19.	Potańcówka na Szkolnej	Starosielce ul. Szkolna 4, dawny Park Jordanowski	Zrealizowany Potańcówka została zorganizowana 18 czerwca 2023 r. w godzinach między 18:00 a 21:00. Grał Zespół Live Orkiestra. Zabawa odbyła się w Parku przy ul. Szkolnej na specjalnie ustawionym podeście do tańczenia ozdobionym girlandami świetlnymi. Wstęp był bezpłatny.
20.	Dla przyjemności i do nauki – AUDIOBOOKI	Wysoki Stoczek Szkoła Podstawowa nr 45, ul. Łagodna 10	Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono 117 audiobooków do biblioteki szkolnej. Wśród zakupionych pozycji znalazły się lektury dla uczniów klas 1-8 oraz literatura dziecięca, młodzieżowa, historyczna, biograficzna. Przygotowano prezentację z zakupionych audiobooków, która była pokazywana uczniom i rodzicom. Zorganizowano serię lekcji bibliotecznych prezentujących audiobooki oraz zachęających do ich wypożyczania. Audiobooki wypożyczane są przez uczniów i nauczycieli szkoły oraz przez zainteresowanych rodziców.