

BUDŻET OBYWATELSKI 2025

PROJEKTY OSIEDLOWE I OGÓLNOMIEJSKIE

Ip.	Tytuł projektu	Lokalizacja projektu	Stan realizacji
1.	Centrum Sportowe Tysiąclecia przy Zespole Szkół Elektrycznych – IV etap projektu	Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	11 grudnia 2025 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli, przebudowę i adaptację pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do dnia 17 grudnia 2025 r. 13 stycznia 2026 r. zawarto z Wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji auli, przebudowy i adaptacji pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 102 582,00 zł brutto z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 13 czerwca 2026 r. 25 czerwca 2026 r. podpisano aneks zmieniający termin uzyskania pozwolenia na budowę i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych na dzień 13 sierpnia 2026 r. 4 września 2026 r. podpisano aneks wprowadzający zmiany osobowe w zespole projektowym.
2.	Przestrzeń do wielkich rzeczy w ZSE	Białostoczek Zespół Szkół Elektrycznych ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14	11 grudnia 2025 r. ogłoszono zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli, przebudowę i adaptację pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do dnia 17 grudnia

			2025 r. 13 stycznia 2026 r. zawarto z Wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji auli, przebudowy i adaptacji pomieszczeń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 102 582,00 zł brutto z terminem uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 13 czerwca 2026 r. 25 czerwca 2026 r. podpisano aneks zmieniający termin uzyskania pozwolenie na budowę i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych na dzień 13 sierpnia 2026 r. 4 września 2026 r. podpisano aneks wprowadzający zmiany osobowe w zespole projektowym.
3.	Centrum Obywatelskie – Świętojańska (CO-Ś)	Piasta II Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Świętojańska 1	17 grudnia 2025 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do 30 grudnia 2025 r. Wpłynęło 5 ofert – najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę ofertową 43 369,00 zł brutto. 13 lutego 2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem opracowania dokumentacji do 13 maja 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 31 października 2027 r. 12 czerwca 2026 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą w związku z niewywiązywaniem się przez niego z zapisów umownych. Została mu naliczona kara umowna.
4.	Bookoteka dla człowieka	Piasta II	17 grudnia 2025 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na

		Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Świętojańska 1	opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem składania ofert do 30 grudnia 2025 r. Wpłynęło 5 ofert – najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę ofertową 43 369,00 zł brutto. 13 lutego 2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację auli i pomieszczeń biblioteki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem opracowania dokumentacji do 13 maja 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 31 października 2027 r. 12 czerwca 2026 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą w związku z niewywiązywaniem się przez niego z zapisów umownych. Została naliczona kara umowna.
5.	Razem możemy więcej!	Skorupy Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Leśna 30	Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej – III kwartał 2026 r.
6.	Strefy relaksu w SP 28	Skorupy Szkoła Podstawowa Nr 28 ul. Warmińska 55	
7.	Kącik relaksu w SP 47	Dziesięciny II Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Palmowa 28	
8.	Aktywna przerwa w SP 44	Zielone Wzgórza Szkoła Podstawowa Nr 44 ul. Rumiankowa 13	Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiono 8 rowerów stacjonarnych z generatorami prądu, z których mogą korzystać uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele.
9.	Laurusiowy zakątek – tlen, owoce	Piasta II	Zrealizowany

	oraz cień dla Białostoczan	ul. Skorupska	W ramach projektu w marcu 2025 r. przy ul. Skorupskiej posadzono 5 szt. drzew z gatunku grusza drobnoowocowa „Chanticleer”. Drzewa zostały ustabilizowane w gruncie za pomocą palików. Prace zlecono Wykonawcy, z którym Miasto ma podpisaną umowę na kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych.
10.	Krzewy Jagiełły	Jaroszówka Część działki położonej pomiędzy ul. Chodkiewicza i Warneńczyka	Zrealizowany W ramach projektu w kwietniu przy ul. W. Jagiełły posadzono 210 szt. róż „Marathon”. Prace zlecono, z którym Miasto ma podpisaną umowę na kompleksową pielęgnację drzew i krzewów w pasach drogowych.
11.	Włosy za głosy. Wyrównanie szans pacjentów onkologicznych poprzez zakup urządzeń chroniących włosy	Białystok – oddziały onkologiczne w placówkach szpitalnych, prowadzące leczenie chemioterapią	Zrealizowany W ramach realizacji projektu zakupiło pięć nowych onkoczepek, które przekazano do Białostockiego Centrum Onkologii oraz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Onkoczepek mają poprawić jakość leczenia pacjentów i pacjentek onkologicznych i korzystnie wpłynąć na ich samopoczucie. To urządzenia, które schładzają skórę głowy znacznie zmniejszając ryzyko utraty włosów.
12.	Łączniki rowerowe – całe miasto (Mickiewicza, Kawaleryjska, Dojlidy, Marczak, Pieczurki itp.)	Łącznik między skrzyżowaniem ul. Gdańskiej i Drewnianej, a istniejącą drogą dla rowerów na ul. Miłosza, skrzyżowanie ul. Włociańskiej i Pieczurki z ul. Sulika, skrzyżowanie Kawaleryjskiej z Pułaskiego, łącznik między ul. Podleśną a DDR	4 grudnia 2025 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. 17 grudnia 2025 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace nad dokumentacją.

		na Miłosza/ Mickiewicza), łącznik starej ul. Marczukowskiej z właściwą.	
13.	Białystok WidziMisie	ul. Wiosenna, przy EpiCentrum oraz działki należące do Miasta Białystok	
14.	Ciuchcia na Szkolnej	Park im. Janiny Kurkowskiej-Spychajowej, ul. Szkolna, Starosielce	16 grudnia 2025 r. wysłano 5 pracownikom projektowym zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej powiększenia placu zabaw. Postępowanie zapytania ofertowego zostało unieważnione, ponieważ w wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty. 30 grudnia 2025 r. opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej powiększenia placu zabaw przy ul. Szkolnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca z ceną ofertową brutto 18 000,00 zł. 25 lutego 2026 r. zawarto umowę z firmą na opracowanie dokumentacji projektowej na powiększenie placu zabaw przy ul. Szkolnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminami: opracowania dokumentacji do 25 kwietnia 2026 r., uzyskania pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności) do 25 czerwca 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 30 listopada 2026 r. 30 lipca 2026 r. podpisano kolejny aneks wydłużający terminy: opracowania dokumentacji projektowej do 25 września 2026 r., uzyskania pozwolenia na budowę do 25 listopada 2026 r. oraz pełnienia nadzoru autorskiego do 31 grudnia 2026 r.

15.	Rewitalizacja Parku Antoniuk	Park Antoniuk, ul. Wierzbowa	- Planowany termin ogłoszenia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji alejek parkowych i budowę przyłącza wodociągowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – I połowa 2026 r. 10 czerwca 2026 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację alejek parkowych i budowę przyłącza wodociągowego w formule projektuj i buduj z terminem składania ofert do 3 lipca 2026 r. Wpłynęły 3 oferty. Przeprowadzono negocjacje z Wykonawcami. 28 lipca 2026 r. nastąpiło otwarcie ofert dodatkowych. Najkorzystniejszą ofertę złożono z ceną ofertową 2 969 999,82 zł brutto.
16.	Spacer wśród drzew w Białymstoku	Tereny należące do Miasta Białystok – administrowane przez Dep. Gospodarki Komunalnej	Zrealizowany W ramach realizacji projektu przy ul. H. Sienkiewicza, ul. Gen. Wł. Sikorskiego i ul. Św. Jerzego posadzono 298 szt. drzew oraz 19 386 szt. krzewów i bylin. Łączny koszt wykonania nasadzeń wyniósł 989 844,83 zł. Zamówienie podzielono na 2 części realizowane przez różnych wykonawców.
17.	Międzypokoleniowe planszówki w Parku	Parki miejskie (np. Park Konstytucji 3-go Maja, Park Antoniuk)	Zrealizowany W ramach realizacji projektu w lipcu i sierpniu 2025 roku w białostockich parkach odbyło się 9 plenerowych spotkań, których uczestnicy mogli grać w różne gry planszowe. Wydarzenia miały charakter otwarty, brały w nich udział osoby w różnym wieku i różnym stopniu zaawansowania.